

2022 yil yakunlariga ko'ra fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT


30.12.2022 yil holatiga

Uzun tumani
ming so'mda

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman (shahar) budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	4 718 853,0	4 785 262,0			9 504 115,0	-	
2	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 10 foiz va 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	255 400,0	642 200,0	490 000,0	-	1 387 600,0	-	
2.1.	erkin qoldiq mablag'lar	510 000,0				510 000,0	-	
2.2.	daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi					-	-	
2.3.	budjetdan ajratilgan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					-	-	
2.4.	elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					-	-	
2.5.	budjetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					-	-	
3	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi "Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-409-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar				2 400 000,0	2 400 000,0	-	
4	Jami ajratiladigan mablag'lar	4 974 253,0	5 427 462,0	490 000,0	2 400 000,0	13 291 715,0	-	-

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman hokimligi Moliya bo'limi mudiri:



2022 yil yakunlariga ko'ra Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

30.12.2022 yil holatiga

Uzun tumani
ming so'mda

T/r	Ko'rsatkich nomi	1-jadval	
		Summa	(ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq		221 173,0
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*		13 291 715,0
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**		12 605 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar		5 606 000,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (2022 yilda 2021 yildan 24067,509 ming so'm, 2022 yildan 172605,524 ming so'm, iqtisod qilingan qoldiq mablag' FTJ hisob raqamiga qaytarilgan)		1 650 000,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar		686 715,0

2-жадвал

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		sarflangan mablag'lar
			o'lchov birligi	miqdori	
1	Hududiy ichki yo'llar	3	umumiy uzunligi	7,1 km	6 465 000,0
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	5 540 000,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	600 000,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	-
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	-
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	-
7	Transformatorlar o'rnatish	3	soni	5	-
8	Hududiy ichki ariqlarni ta'mirlash	0	umumiy uzunligi	0	-
9	Boshqa tadbirlar soni	2	soni	2	-
	Jami	12	X	X	12 605 000,0

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:



B.Xasanov

Toman hokimligi Moliya bo'limi mudiri:

B.Baratov

2022 yil Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan
(iqtsod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida

MA'LUMOT
30.12.2022 yil holatiga

Uzun tumani		01.01.2023 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar				TB jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori					
Ming so'mda											
T/p	3-bosqich - "ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra" g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha	ID raqam	to'plangan ovozlar soni	Takliflar nomi	IT tizimlarining qabul qilinishi	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy surma	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	
I - MAVSUM											
1	Uzun tumandagi 17-sonli umumiy ta'lim maktabining mo'ljallanish texnik bazasini yaxshilash	1110400266	2 272		100 000,0	100 000,0	97 999,0	97 999,0	97 999,0	-	2 001,0
2	Uzun tumani Yangi yo'l mahallasi Yangi hayot ko'chasi 1-uyda joylashgan 14-umumiy o'rta ta'lim maktabini kapital remont qilish	1110400407	2 164		1 000 000,0	1 000 000,0	989 512,0	989 512,0	989 512,0	-	10 488,0
3	Tumandagi 23 umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy ta'lim berish uchun o'quv sinflariga zamonaviy texnologiyalar va jihozlar bilan ta'minlash uchun	1110400001	2 146		200 000,0	200 000,0	191 004,0	191 004,0	191 004,0	-	8 996,0
4	Uzun tumani 4-sonli ingliz tili fanini chuqur o'rganishga ixtisoslashtirilgan umumiy ta'lim maktabiga o'quv partalari kerak	1110400230	2 046		240 000,0	240 000,0	238 690,0	238 690,0	238 690,0	-	1 310,0
5	Uzun tumani eng olis hududidan bo'lgan Xo'jaqulsin mahallasiga olib boradigan yo'lni qum-toshni to'kib chiqish harajatlari uchun	1110400318	1 909		950 000,0	950 000,0	948 450,0	948 450,0	948 450,0	-	1 550,0
6	Xo'zigi kunda davlatimizning rivojlanishi jamiyat a'zolarining bilimiga bog'liq bo'lib turgan bir davrda 38 - maktab kutubxonasi a'chinarli ahvolda. Shu maqsadda budget mablag'idan zamonaviy kutubxonaga mablag' ajratishlarini taklif qilaman.	1110400162	1 899		400 000,0	400 000,0	392 648,0	392 648,0	392 648,0	-	7 352,0
7	"Иттифок" mahallasi Mustaqillik kuchi 1100 metr asfalt qo'yish	1110400129	1 895		550 000,0	550 000,0	548 650,0	548 650,0	548 650,0	-	1 350,0
8	Uzun tumani Melnat mahallasi Surhonboshi qishlog'i ichki yo'llarini 2km masofada asfalt qilish uchun	1110400383	1 876		966 000,0	966 000,0	948 130,0	948 130,0	948 130,0	-	17 870,0
9	Uzun tumani Davlat Maktabi atrofida umumiy ta'lim maktabining atrofi asfalt qilish uchun	1110400225	1 859		600 000,0	600 000,0	594 972,0	594 972,0	594 972,0	-	5 028,0
10	Uzun tumani Xatib qabriga masofasi 1qbol xamda Uzunzor ko'chalarini 1 km 200 metr masofada asfalt qilish uchun.	1110400055	1 787		600 000,0	600 000,0	599 450,0	599 450,0	599 450,0	-	550,0

3-bosqich - "ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra" g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha				01.01.2023 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunla riga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jang'armaga qayta tiklash miqdori
T/p	takliflar nomi	ID raqam	to'plangan ovozlar soni	TTakliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xu ijatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	
1 - MAVSUM JAMI										
1	Uzun tumanidagi umumtalim maktablarini moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash xarajatlari uchun	1110600552	8 471	1 200 000,0	1 200 000,0	1 191 965,7	1 191 965,7	1 191 965,7	-	56 495,0
2	Uzun tuman Do'stlik MFY Duoba qishlog'ida sport zali qurilishi uchun	1110600005	8 449	999 000,0	999 000,0	989 500,0	989 500,0	989 500,0	-	8 034,3
3	Uzun tuman Obizarang mfy A.Ro'dakiy ko'chasi 2.4 km asfalt yotqizish uchun	1110600400	8 261	1 200 000,0	1 200 000,0	1 196 000,5	1 196 000,5	1 196 000,5	-	9 500,0
4	Uzun tuman 23-umumiy urta talim maktabiga tadbirlar utkazish uchun faollar zali kurish uchun	1110600105	8 191	1 200 000,0	1 182 450,0	1 182 450,0	375 735,0	375 735,0	806 715,0	3 999,5
	Uzun tumanidagi 38 - maktabga servich panelli qurilish materiallaridan yengil konstruksiyali sport zal qurilishi xarajatlari uchun	1110600093	8 074	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	30 040,0	30 040,0	1 169 960,0	17 550,0
	Uzun tumani Yangi shahar MFY Mustakillik kuchasini xamda Kabriston yullarini 2.4 km masofoda asfalt kilish uchun	1110600005	7 687	1 200 000,0	1 180 000,0	1 180 000,0	20 000,0	20 000,0	1 160 000,0	-
2 - MAVSUM JAMI										
HAMMASI										
		x	x	6 999 000,0	6 961 450,0	6 939 916,2	3 803 241,2	3 803 241,2	3 136 675,0	20 000,0
		x	x	12 605 000,0	12 567 450,0	12 489 431,2	9 352 746,2	9 352 746,2	3 136 675,0	59 083,8
										115 578,8

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Toman hokimligi Moliya bo'limi mudiri:



2022 yil yakunlariga ko'ra fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan
mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

30.12.2022 yil holatiga

Uzun tumani

Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)												
T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirni moliyalashtirish uchun ochildigan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki	Tadbirni amalga oshirish qiymati	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
			onlayn ovozlar	offlayn ovozlar	SMS orqali							
1	1110400266	2 272	395	0	1 877	Uzun tumandagi 17-sonli umumiy bilim maktabini modaliy texnik bazasini jori qilish	4017228602221770921000750008	100 000,0	100 000,0	100 000,0	97 999,0	2 001,0
2	1110400407	2 164	171	0	1 993	Uzun tuman Yangi yo'l mahallasi Yangi hayot ko'chasi 1-uyda joylashgan 14-umumiy o'rta ta'lim maktabini kapital remont qilish	4017228602221770921000750006	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	989 512,0	10 488,0
3	1110400001	2 146	390	0	1 756	Tumandagi 23 umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy ta'lim berish uchun o'qov sinflariga zamonaviy texnologiyalar va jihozlar bilan ta'minlash uchun	4017228602221770921000750110	200 000,0	200 000,0	200 000,0	191 004,0	8 996,0
4	1110400230	2 046	337	0	1 709	Uzun tuman 4-sonli ingliz til fanini chuqur o'rganishga xoslashtirilgan umumiy ta'lim maktabiga o'qov partalarini kerak	4017228602221770921000750112	240 000,0	240 000,0	240 000,0	238 690,0	1 310,0
5	1110400318	1 999	348	0	1 661	Uzun tumani eng o'lis hududidan bo'lgan Xoljag'ulsin mahallasiga olib boradigan yo'lni qur-toshni to'kib chiqish harajatlari uchun	4017228602221770452041100004	950 000,0	950 000,0	950 000,0	948 450,0	1 550,0
6	1110400162	1 899	0	0	1 895	Xo'jaga kanda davlatimizning fuqarolar uchun amaliy bilimiga bog'liq bo'lib turgan bir davrda 38 - maktab kutubxonasini a'lo darajada ta'minlash uchun maqsadda budjet mablag'laridan zamonaviy kutubxonaga mablag' ajratilishlarini ta'kid qilaman.	4017228602221770921000750114	400 000,0	400 000,0	400 000,0	392 648,0	7 352,0
7	1110400129	1 895	551	0	1 344	"Иттифок" mahallasi Mustaqillik kumari 100 metr asfalt etkazishi	4017228602221770452041100006	550 000,0	550 000,0	550 000,0	548 650,0	1 350,0
8	1110400383	1 876	40	0	1 836	Uzun tuman Mehnat mahallasi Surxboriboshi qishlog'i ichki yo'llarini 2km masofada asfalt qilish uchun	4017228602221770452041100008	966 000,0	966 000,0	966 000,0	948 130,0	17 870,0
9	1110400225	1 859	19	0	1 840	Uzun tuman Davlat Maktabiga ta'lim tashkilotlarini jori qilish uchun	4017228602221770911002510004	600 000,0	600 000,0	600 000,0	594 972,0	5 028,0
10	1110400055	1 787	3	0	1 784	Uzun tuman Xatib qahramon mahallasi Iqbol xanda Uzunzor ko'chalarini 1 km 200 metr masofada asfalt qilish uchun	4017228602221770452041100110	600 000,0	600 000,0	600 000,0	599 450,0	550,0
Jami:								5 606 000,0	5 606 000,0	5 606 000,0	5 549 505,0	56 495,0

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan 2-hosqich mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT

30.12.2022 yil holatiga

Uzun tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)					Qoldiq mablag'lar
			onlayn ovozlar	offlayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar		
1	11104000552	8 471	0		8 471	Uzun tumandagi umumiy ta'lim maktabini modaliy texnik bazasini mustahkamlash harajatlari uchun	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 191 965,7	8 034,3	

Tadbirning moliyalashtirilishi (ming soʻm)													
T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami toʻplangan ovozlar soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki	Tadbirni amalga oshirish qiymati	Ajratilgan mablagʻlar	Bajarilgan ishlar uchun toʻlab berilgan mablagʻlar	Qoldiq mablagʻlar	
			onlayn ovozlar	oflayn ovozlar	SMS orqali								
2	1110600005	8 449		0	8 449	Uzun tuman Do'stlik MFY Duoba qishlogidagi Istiqlol, B.Ro'ziev va Do'stlik qishlogidagi markaziy ko'cha, jami 2 km Ichki yo'llarni asfalt qilish uchun	401722860222177045204110009	999 000,0	999 000,0	999 000,0	989 500,0	9 500,0	
3	1110600400	8 261		0	8 261	Uzun tuman Obizarang mfy A.Ro'dakiy ko'chasi 2.4 km asfalt yo'tqizish uchun	401722860222177045204110010	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 196 000,5	3 999,5	
4	1110600105	8 191		0	8 191	Uzun tuman 23-umumiy urta talim maktabiga tadbirlar utkazish uchun faollar zali kurish uchun	401722860222177092100075015	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	375 735,0	824 265,0	
5	1110600093	8 074			8 074	Uzun tumanidagi 38 - maktabga servich paneli qurilish materiallaridan yengil konstruksiyali sport zal qurilishi xarajatlari uchun	401722860222177092100075016	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	30 040,0	1 169 960,0	
6	1110600005	7 687			7 687	Uzun tumani Yangi shahar MFY Mustakillik kuchasini xarida ko'chasi bo'yida yo'llarini 2.4 km masofoda asfalt qilish uchun	401722860222177045204110011	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	20 000,0	1 180 000,0	
Jami:							6 999 000,0	6 999 000,0	6 999 000,0	6 999 000,0	3 803 241,2	3 195 758,8	

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Toman hokimligi Moliya bo'limi mudiri:

